

## Outside water supply

- This table describes the installation of water pipes, overhead water tanks, and a water pump.

ဆောက်ဆက်သူ (၀)

အမှတ်(၁)သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာတပ်မတော်ကျင်း  
အပြင်ရေ ဆက်သွယ်ခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်းစီးမူ

ရက်စွဲ၊ ၃ - ၅ - ၂၀၀၆ ၊

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ဆောင်ရွက်ရန်	ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု	မှတ်ချက်
၀	၆" ရီအိုင်ရေတင်ပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းခြင်း	၆၀၀၀-ပေ	၇၀%	တောရှင်းပြီး ၊ ရီအိုင်ပိုက်(၁၀၀%)ရဆောင်းပြီး
၂	၈၀၀(၅၀၀၀)ဆန့်ယာယီရေစုကန်တည်ဆောက်ခြင်း	၁-လုံး	၁၀၀%	
၃	၈၀၀(၅၀၀၀)ဆန့်အမြင့်တင်ရေကန်တည်ဆောက်ခြင်း	၁-လုံး	၇၀%	
၄	၈၀၀(၅၀၀၀)ဆန့်အမြင့်တင်ရေကန်တည်ဆောက်ခြင်း	၁-လုံး	၁၀၀%	
၅	၈၀၀(၅၀၀၀)ဆန့်အမြင့်တင်ရေကန်တည်ဆောက်ခြင်း	၁-လုံး	၁၀၀%	
၆	၄" ရီအိုင်ရေဖြန့်ဝေပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းခြင်း	၃၀၀၀-ပေ	၅၀%	ရီအိုင်ပိုက်(၁၀၀%)ရဆောင်းပြီး ၊
၇	၄" ရီအိုင်ရေတင်ပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းခြင်း	၈၀၀-ပေ	၅၀%	ရီအိုင်ပိုက်(၁၀၀%)ရဆောင်းပြီး ၊
၈	Head 120 M; 40 H.P ရေပန်တပ်ဆင်ခြင်း	၁-လုံး	၁၀၀%	ကကယာသို့တင်ပြန်ယူထားပြီးဖြစ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းစဉ်သို့ ရောက်ရှိပြီးဖြစ်ပါသည်။