

### Completion of road construction

- This describes the various stages of construction for the six mile road to the factories, including for the road itself, drainage, culverts, and two bridges.

နောက်ဆက်တွဲ (ဃ)

အမှတ်(ခ)ညီညွတ်စွာဆောင်ရွက်ပေးရန်အတွက် (ဆင်နွှဲရေး)

လမ်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု

ရက်စွဲ ၊ ၃ - ၅ - ၂၀၁၆ ၊

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ဆောင်ရွက်ရန်	ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု	မှတ်ချက်
၀။	၅၀၀၀ အကျယ်မြေသားလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း	၆ မိုင်	၁၀၀%	ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါ။
၁။	၄၀၀၀ အကျယ်ဝပ်ခြင်း	၆ မိုင်	၁၀၀%	
၂။	၁၄၀၀ အကျယ်ကျောက်လမ်း တစ်ခြမ်းခြင်း	၆ မိုင်	၈၀%	
၃။	၁၄၀၀ အကျယ်ကျောက်လမ်းပေါ်တွင် ခြမ်းခြင်းရှင်းလင်းကြတ်ခြင်း	၆ မိုင်	၈၀%	
၄။	လမ်းဘေးရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း	၆ မိုင်	၇၀%	
၅။	ရေပြန်နှင့်ရေထွက်ပေါက်များတည်ဆောက်ခြင်း	-	၅၀%	
၆။	၃၀၀၀ အကျယ်၊ ၅၀၀၀ အရှည်ဆောင်းတူးဖွဲ့ကုန်ထုတ်ထား (၂)စင်းတည်ဆောက်ခြင်း (မ.ဖား)	-	-	

အစီအစဉ်အရ (အစီအစဉ်အရ)

(၂)စင်းတည်ဆောက်ခြင်း (မ.ဖား)

အစီအစဉ်အရ (အစီအစဉ်အရ)

(၂)စင်းတည်ဆောက်ခြင်း (မ.ဖား)